

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सतना (म.प्र.)

Phone No-07672- 223236- E-Mail eersatna@yahoo.in, eersatna@mp.gov.in

चल रहे निर्माण कार्यो की विधान सभावार जानकारी

क.	जिले का नाम	कार्य का क्र०	विधानसभा का नाम	विकास खण्ड	तक. स्वीकृति		प्रशा. स्वीकृति		व्यय राशि	भौतिक स्थिति अप्रारंभ नीव स्तर लिंटल स्तर छत स्तर फिनिशिंग स्तर पूर्ण	रिमारक
					क्र०/दि०	राशि	क्र०/दि०	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सतना	बिरला होमगार्ड लाईन में नावों एवं आपदा बचाव सामग्री रखने हेतु स्टोर की मरम्मत फर्श	सतना	सोहावल	601/ 31.03.17	5.24	3790/ 28.07.17	5.24	4.18	पूर्ण	
2	सतना	पुलियां निर्माण गहिरा नाला में ग्रा.पंचा. इटमानदीतीर	रामपुर बघे.	रामपुर बघे.	1634/ 15.01.18	18.61	1747/ 23.05.17	18.61	0.10	नाला बेड से उपर	
3	सतना	पुलिया निर्माण त्योंधरी चौथा टोला से कल्ला रोड पपरहा नाला	अमरपाटन	अमरपाटन	1584/ 08.01.18	24.49	790/ 06.02.18	24.49	0.10	प्रगतिरत	
4	सतना	खेल मैदान स्टेडियम/खेल परिसर निर्माण माधवगढ़	सतना	सोहावल	18/26-10- 15	80.00	7263/ 10-11-15	80.00	65.52	मैदान समतलीकरण पूर्णता पर किन्तु बाढ़ से छति	
5	सतना	खेल मैदान स्टेडियम/खेल परिसर निर्माण घुनवारा	मैहर	मैहर	19/26-10- 15	80.00	7264/ 11-11-15	80.00	21.31	बाउण्डीबाल पूर्ण पवेलियन नीव स्तर से	
6	सतना	खेल मैदान स्टेडियम/खेल परिसर निर्माण घुघुचिंहाई	रामपुर बघे.	रामपुर बघेलान	17/26-10- 15	80.00	8212/ 02-01-16	80.00	68.35	बाउण्डीबाल पूर्ण पवेलियन छत स्तर	
7	सतना	खेल मैदान स्टेडियम/खेल परिसर निर्माण न्यू देवराजनगर गिधैला	अमरपाटन	रामनगर	29/17-02- 16	80.00	7328/ 13-12-16	80.00	41.52	बाउण्डीबाल पूर्ण पवेलियन पूर्ण	
8	सतना	खेल मैदान स्टेडियम/खेल परिसर निर्माण रामपुर चौरासी	सतना	सोहावल	20/26-10- 15	80.00	8706/ 25-01-17	80.00	74.79	बाउण्डीबाल पूर्ण पवेलियन छत स्तर	
9	सतना	खेल मैदान स्टेडियम/खेल परिसर निर्माण हिरौदी	चित्रकूट	मझगवां	01/28-06- 16	80.00	3980/ 22-08-16	80.00	6.31	पवेलियन ले-आउट	
10	सतना	खेल मैदान स्टेडियम/खेल परिसर निर्माण पिथौराबाद	नागौद	उचेहरा	02/05-07- 16	80.00	628/ 26-04-17	80.00	33.60	बाउण्डीबाल पूर्ण पवेलियन छत स्तर	
11	सतना	ग्रामीण खेल मैदान स्टेडियम बाबूपुर	सतना	सोहावल	1484/ 20.11.17	130.00	830/ 21.06.18	130.00	0.46	प्रगतिरत	

12	सतना	ऑगनवाडी भवन डेगरहट ग्राम पंचायत खोडरी	चित्रकूट	मझगवां	142/ 04.9.16	14.70	1299/ 04-10-16	14.70	0.00	छत स्तर	
13	सतना	ऑगनवाडी भवन चितहा ग्राम पंचायत गैलहरी	अमरपाटन	रामनगर	143/ 04.9.16	14.70	1299/ 04-10-16	14.70	0.00	छत स्तर	
14	सतना	डा. अम्बेडकर मंगालिक भवन नागौद	नागौद	नागौद	100/ 25.01.14	41.80	477/ 28.05.14	41.80	0.00	नीव स्तर	
15	सतना	स्टाप डेम निर्माण हनुमान मंदिर खम्हरिया	रामपुर बघे.	रामपुर बघे.	01 /02-04-16	13.67	1018/ 19-05-16	13.67	10.25	पूर्ण	
16	सतना	कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास सोनाड़ी	अमरपाटन	रामनगर	35/ 25.5.12	23.28	30.11.11	23.28	13.00	फर्श प्लास्टर पूर्ण बिजली शेष	
17	सतना	परसमनियां पठार में स्टाप डेम का निर्माण बजरंग बली मंदिर के पास आलमपुर	नागौद	उचेहरा	120/ 24-06-14	19.91	69/ 28-06-14	19.91	9.55	कार्य प्रगति पर 70 प्रतिशत पूर्ण	
18	सतना	पशु चिकित्सालय बाउण्डीबाल मझगवां	चित्रकूट	मझगवां	586/ 24.03.17	2.00	2535-1/ 11.12.17	2.00	0.50	प्लास्टर पुताई शेष	
19	सतना	पशु चिकित्सालय बाउण्डीबाल कोठी	रैगांव	सोहावल	585/ 24.03.17	2.00	2535-1/ 11.12.17	2.00	0.20	जुडाई कार्य	
20	सतना	पशु चिकित्सालय बाउण्डीबाल अमरपाटन	अमरपाटन	अमरपाटन	584/ 24.03.17	2.00	2535-1/ 11.12.17	2.00	0.50	नीव स्तर	
21	सतना	पशु चिकित्सालय करसरा का सुदुढीकरण	रैगांव	सोहावल	1514/ 12.12.17	5.00	9366/ 05.09.17	5.00	0.20	प्रगतिरत	
22	सतना	पशु चिकित्सालय चौबेपुर की सुदुढीकरण	चित्रकूट	मझगवां	1513/ 12.12.17	5.00	9366/ 05.09.17	5.00	0.25	प्रगतिरत	
23	सतना	अति. कार्य आयुर्वेद औषधालय प्रतापपुर	चित्रकूट	मझगवां	1512/ 12.12.17	3.58	789-819/ 09.02.17	3.58	0.25	प्रगतिरत	
24	सतना	शौचालय निर्माण शा. औषधालय बरहना	रैगांव	सोहावल	1540/ 15.12.17	1.00	3281/ 3327	1.00	0.50	दीवाल स्तर	
25	सतना	शौचालय निर्माण शा. औषधालय मुडहा	रैगांव	सोहावल	1539/ 15.12.17	1.00	3281/ 3327	1.00	0.55	दीवाल स्तर	
26	सतना	शौचालय निर्माण शा. औषधालय बेरमा	मैहर	मैहर	1543/ 15.12.17	1.00	3281/ 3327	1.00	0.50	नीव स्तर	
27	सतना	शौचालय निर्माण शा. औषधालय क्षेरहा चोरबरी	अमरपाटन	अमरपाटन	1532/ 15.12.17	1.00	3281/ 3327	1.00	0.55	प्रगतिरत	

28	सतना	शौचालय निर्माण शा. औषधालय अजवाइन	मैहर	मैहर	1544/ 15.12.17	1.00	3281/ 3327	1.00	0.60	नीव स्तर	
29	सतना	शौचालय निर्माण शा. औषधालय गोरा	चित्रकूट	मझगवां	1535/ 15.12.17	1.00	3281/ 3327	1.00	0.50	नीव स्तर	
30	सतना	शौचालय निर्माण शा. औषधालय भीष्मपुर	अमरपाटन	अमरपाटन	1531/ 15.12.17	1.00	3281/ 3327	1.00	0.35	नीव स्तर	
31	सतना	शौचालय निर्माण शा. औषधालय शुकुलगांव कोतर	अमरपाटन	अमरपाटन	1533/ 15.12.17	1.00	3281/ 3327	1.00	0.45	दीवाल स्तर	
32	सतना	शौचालय निर्माण शा. औषधालय खरमसेडा	अमरपाटन	अमरपाटन	1529/ 15.12.17	1.00	3281/ 3327	1.00	0.40	दीवाल स्तर	
33	सतना	शौचालय निर्माण शा. औषधालय चोरमारी	रामपुर बघे.	रामपुर बघे.	1548/ 15.12.17	1.00	3281/ 3327	1.00	0.35	दीवाल स्तर	
34	सतना	शौचालय निर्माण शा. औषधालय रामस्थान	सतना	सोहावल	1538/ 15.12.17	1.00	3281/ 3327	1.00	0.45	दीवाल स्तर	
35	सतना	प्रा.शा. भवन केमार	अमरपाटन	अमरपाटन	1756/ 21.02.18	13.57	2689/ 20.03.18	13.57	0.60	प्रगतिरत	
36	सतना	प्रा.शा. भवन खुटहा	अमरपाटन	अमरपाटन	1455/ 21.02.18	13.57	2689/ 20.03.18	13.57	0.55	लिटल स्तर	
37	सतना	मा.शा. भवन कुरही ग्राम पंचायत ककरा	अमरपाटन	अमरपाटन	1754/ 21.02.18	15.66	2689/ 20.03.18	15.66	1.20	नीव स्तर	
38	सतना	प्रा.शा. भवन निर्माण कुसेडी	मैहर	मैहर	1803/ 28.02.18	13.57	2689/ 20.03.18	13.57	0.55	प्रगतिरत	
39	सतना	मा.शा. भवन निर्माण कुसेडी	मैहर	मैहर	1804/ 28.02.18	15.66	2689/ 20.03.18	15.66	1.00	प्रगतिरत	
40	सतना	प्रा.शा. भवन निर्माण पोडी	मैहर	मैहर	1802/ 28.02.18	13.57	2689/ 20.03.18	13.57	0.59	नीव स्तर	
41	सतना	मा.शा. भवन निर्माण पोडी	मैहर	मैहर	1801/ 28.02.18	15.66	2689/ 20.03.18	15.66	0.65	प्रगतिरत	
42	सतना	प्रा.शा. भवन निर्माण खेरवासानी	मैहर	मैहर	1805/ 28.02.18	13.57	2689/ 20.03.18	13.57	0.50	प्रगतिरत	
43	सतना	मा.शा. भवन निर्माण खेरवासानी	मैहर	मैहर	1806/ 28.02.18	15.66	2689/ 20.03.18	15.66	0.55	लिटल स्तर	

44	सतना	प्रा.शा. भवन निर्माण गुगडी	मैहर	मैहर	1807/ 28.02.18	13.57	2689/ 20.03.18	13.57	0.55	प्रगतिरत	
45	सतना	जिला नवीन पंचायत भवन निर्माण सतना	सतना	सतना	01/ 08.03.18	278.00	3210/ 08.03.18	278.00	1.25	प्रगतिरत	
46	सतना	जनपद पंचायत भवन निर्माण मैहर	मैहर	मैहर	1/2/2018	0.00	977/ 25.01.18	80.00	0.52	प्रगतिरत	
47	सतना	आंगनवाडी भवन निर्माण रामनगर 01	अमरपाटन	रामनगर	1924/ 28.03.18	7.80	2493/01- 06.12.17	7.80	0.85	प्रगतिरत	
48	सतना	आंगनवाडी भवन निर्माण रामनगर 03	अमरपाटन	रामनगर	1923/ 28.03.18	7.80	2493/02- 06.12.17	7.80	0.90	प्रगतिरत	
49	सतना	आंगनवाडी भवन निर्माण डिहियाखुर्द	अमरपाटन	रामनगर	1929/ 28.03.18	7.80	2493/03- 06.12.17	7.80	0.95	प्रगतिरत	
50	सतना	आंगनवाडी भवन निर्माण कटिया	अमरपाटन	रामनगर	1911/ 28.03.18	7.80	2493/04- 06.12.17	7.80	0.55	प्रगतिरत	
51	सतना	आंगनवाडी भवन निर्माण पोडिया	अमरपाटन	रामनगर	1912/ 28.03.18	7.80	2493/05- 06.12.17	7.80	1.50	प्रगतिरत	
52	सतना	आंगनवाडी भवन निर्माण बिजौरा	अमरपाटन	रामनगर	1913/ 28.03.18	7.80	2493/06- 06.12.17	7.80	0.52	प्रगतिरत	
53	सतना	आंगनवाडी भवन निर्माण भरतपुर	अमरपाटन	रामनगर	1914/ 28.03.18	7.80	2493/07- 06.12.17	7.80	0.85	प्रगतिरत	
54	सतना	आंगनवाडी भवन निर्माण न्यू-गंजास	अमरपाटन	रामनगर	1915/ 28.03.18	7.80	2493/08- 06.12.17	7.80	0.90	प्रगतिरत	
55	सतना	आंगनवाडी भवन निर्माण न.ब. खजुरी	अमरपाटन	रामनगर	1916/ 28.03.18	7.80	2493/09- 06.12.17	7.80	0.95	प्रगतिरत	
56	सतना	आंगनवाडी भवन निर्माण हरदुआ कोठार	अमरपाटन	रामनगर	1917/ 28.03.18	7.80	2493/10- 06.12.17	7.80	0.55	प्रगतिरत	
57	सतना	आंगनवाडी भवन निर्माण बम्हनाडी 02	अमरपाटन	रामनगर	1918/ 28.03.18	7.80	2493/11- 06.12.17	7.80	1.50	प्रगतिरत	
58	सतना	आंगनवाडी भवन निर्माण बम्हनाडी 01	अमरपाटन	रामनगर	1919/ 28.03.18	7.80	2493/12- 06.12.17	7.80	0.52	प्रगतिरत	
59	सतना	आंगनवाडी भवन निर्माण न.ब. भिटारी	अमरपाटन	रामनगर	1920/ 28.03.18	7.80	2493/13- 06.12.17	7.80	0.85	प्रगतिरत	

60	सतना	आंगनवाडी भवन निर्माण रामनगर 06	अमरपाटन	रामनगर	1921/ 28.03.18	7.80	2493/14- 06.12.17	7.80	0.90	प्रगतिरत	
61	सतना	आंगनवाडी भवन निर्माण रामनगर 04	अमरपाटन	रामनगर	1922/ 28.03.18	7.80	2493/16- 06.12.17	7.80	0.95	प्रगतिरत	
62	सतना	आंगनवाडी भवन निर्माण तुर्की	अमरपाटन	रामनगर	1925/ 28.03.18	7.80	2493/17- 06.12.17	7.80	0.55	प्रगतिरत	
63	सतना	आंगनवाडी भवन निर्माण न.ब. तुर्की	अमरपाटन	रामनगर	1926/ 28.03.18	7.80	2493/18- 06.12.17	7.80	1.50	प्रगतिरत	
64	सतना	आंगनवाडी भवन निर्माण गोरहाई	अमरपाटन	रामनगर	1927/ 28.03.18	7.80	2493/19- 06.12.17	7.80	0.52	प्रगतिरत	
65	सतना	आंगनवाडी भवन निर्माण इटमाकला	अमरपाटन	रामनगर	1928/ 28.03.18	7.80	2493/20- 06.12.17	7.80	0.85	प्रगतिरत	
66	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण मुख्य मार्ग से कदमनु	रैगांव	नागौद	1274/ 14.06.17	10.96	5408/ 14.11.17	10.96	0.90	प्रगतिरत	
67	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण मुख्य मार्ग से चामर	रैगांव	नागौद	1273/ 14.06.17	47.98	5408/ 14.11.17	47.98	0.80	प्रगतिरत	
68	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण पीएमजीएसवाय मार्ग से सहिजनी	नागौद	नागौद	1272/ 14.06.17	18.29	5408/ 14.11.17	18.29	0.75	प्रगतिरत	
69	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण पहाडी से खखरा मार्ग	नागौद	उचेहरा	1250/ 14.06.17	38.04	5408/ 14.11.17	38.04	0.55	प्रगतिरत	वनभूमि जमीन
70	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण हरदुआकला से नकझिरी मार्ग	नागौद	उचेहरा	1251/ 14.06.17	26.45	5408/ 14.11.17	26.45	1.05	प्रगतिरत	वनभूमि जमीन
71	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण सतना भरजुना से करिहा मल्ला मार्ग	सतना	सोहावल	1271/ 14.06.17	25.06	5408/ 14.11.17	25.06	0.55	प्रगतिरत	
72	सतना	कोठी रनेही मार्ग मझटोला जगमलरी	रैगांव	सोहावल	1270/ 14.06.17	17.10	5408/ 14.11.17	17.10	1.02	प्रगतिरत	
73	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण मोहरिया जगनाथ से मौहरिया रामगोपाल	अमरपाटन	अमरपाटन	1257/ 14.06.17	26.09	5408/ 14.11.17	26.09	1.06	प्रगतिरत	
74	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण एनएच 7 समोगर से कोठार	अमरपाटन	अमरपाटन	1258/ 14.06.17	31.84	5408/ 14.11.17	31.84	1.25	प्रगतिरत	
75	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण बडाइटमा से कोल्हाई	अमरपाटन	रामनगर	1259/ 14.06.17	31.45	5408/ 14.11.17	31.45	1.55	प्रगतिरत	

76	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण रामनगर झिन्ना मार्ग से करौदी	अमरपाटन	रामनगर	1260/ 14.06.17	22.46	5408/ 14.11.17	22.46	0.80	प्रगतिरत	
77	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण नदो मेन से दतोर	अमरपाटन	रामनगर	1261/ 14.06.17	22.62	5408/ 14.11.17	22.62	0.75	प्रगतिरत	
78	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण मनकहरी मार्ग से बडखेरा	अमरपाटन	रामनगर	1262/ 14.06.17	52.24	5408/ 14.11.17	52.24	0.55	प्रगतिरत	
79	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण झिन्ना देवदहा मार्ग से सिंहपुर	अमरपाटन	रामनगर	1263/ 14.06.17	12.97	5408/ 14.11.17	12.97	1.05	प्रगतिरत	
80	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण कल्हाई से करोदिया	अमरपाटन	रामनगर	1264/ 14.06.17	25.98	5408/ 14.11.17	25.98	0.55	प्रगतिरत	
81	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण मनकीसर बडासागर नाहर से बरगाहीटोला	अमरपाटन	रामनगर	1265/ 14.06.17	14.43	5408/ 14.11.17	14.43	1.02	प्रगतिरत	
82	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण मनकहरी से रामछुआ	अमरपाटन	रामनगर	1266/ 14.06.17	11.43	5408/ 14.11.17	11.43	1.06	प्रगतिरत	
83	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण झिन्ना मार्ग लदबद नं. 3	अमरपाटन	रामनगर	1267/ 14.06.17	15.98	5408/ 14.11.17	15.98	1.25	प्रगतिरत	
84	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण अरगट मार्ग से रानीकांप	अमरपाटन	रामनगर	1269/ 14.06.17	34.87	5408/ 14.11.17	34.87	1.55	प्रगतिरत	
85	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण एनएच 7 तिलौरा तनाजा बंशीपुर	मैहर	मैहर	1252/ 14.06.17	39.96	5408/ 14.11.17	39.96	0.80	प्रगतिरत	
86	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण सारंग से नौगवांकांप	मैहर	मैहर	1253/ 14.06.17	46.43	5408/ 14.11.17	46.43	0.75	प्रगतिरत	
87	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण एनएच 7 से बेल्ला	मैहर	मैहर	1254/ 14.06.17	33.47	5408/ 14.11.17	33.47	0.55	प्रगतिरत	
88	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण हरनामपुर से बुछतल कुशियारी	मैहर	मैहर	1255/ 14.06.17	40.71	5408/ 14.11.17	40.71	1.05	प्रगतिरत	
89	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण करीतलाई मार्ग से नौगवां	मैहर	मैहर	1256/ 14.06.17	16.56	5408/ 14.11.17	16.56	0.55	प्रगतिरत	
90	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण बरहटा से म्यान	चित्रकूट	मझगवां	1293/ 03.07.17	151.02	5408/ 14.11.17	151.02	1.02	प्रगतिरत	वनभूमि जमीन

91	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण खोडरी से बिछियन	चित्रकूट	मझगवां	1638/ 15.01.18	68.38	4067/07- 22.07.15	68.38	1.06	प्रगतिरत	वनभूमि जमीन
92	सतना	मुख्यमंत्री ग्राम सडक निर्माण सिंहपुर से जमुनहाई रोड	रैगांव	नागौद	17/ 04.12.14	60.75	4067/97- 22.07.15	60.75	27.11	प्रगतिरत	
93	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण नागौद पहाडी खेडा से रोड पहाडियां	रैगांव	नागौद	222/ 07.11.14	47.42	4067/115- 22.07.15	47.42	19.10	प्रगतिरत	
94	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण मोरा से उरदनाखुर्द	रैगांव	नागौद	19/ 04.12.14	67.85	4067/99- 22.07.15	67.85	25.74	प्रगतिरत	
95	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण पडवनियां रोड से पिपरहा	चित्रकूट	मझगवा	39/ 04.12.14	71.13	4067/02- 22.07.15	71.13	51.03	प्रगतिरत	
96	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण पिण्डरा बरौधा रोड से ऊंचामार	चित्रकूट	मझगवा	172/ 03.11.14	27.14	4067/24- 22.07.15	27.14	17.09	प्रगतिरत	
97	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण बरौधा कठवारियां रोड बीहर पुरवा	चित्रकूट	मझगवा	296/ 04.12.14	48.65	4067/51- 22.07.15	48.65	34.00	प्रगतिरत	
98	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण खोही बरदर से बकोट	चित्रकूट	मझगवा	141/ 03.11.14	23.00	4067/25- 22.07.15	23.00	10.95	प्रगतिरत	
99	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण खोही कंदर मुख्यमार्ग से महाराज नगर	चित्रकूट	मझगवा	171/ 03.11.14	44.56	4067/14- 22.07.15	44.56	31.54	प्रगतिरत	
100	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण खोही चुवा रोड से कठार	चित्रकूट	मझगवा	178/ 03.11.14	23.00	4067/26- 22.07.15	23.00	10.80	प्रगतिरत	
101	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण चुवा भियामउ खेरवा रोड से पथरा चोर	चित्रकूट	मझगवा	142/ 03.11.14	46.53	4067/48- 22.07.15	46.53	35.45	प्रगतिरत	
102	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण रामपुरपाठा रोड से उरईचुवां	नागौद	उचेहरा	25/ 04.12.14	95.88	4067/52- 22.07.15	95.88	87.71	प्रगतिरत	
103	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण गढौत रामपुर रोड से अमदरी	नागौद	उचेहरा	36/ 04.12.14	60.15	4067/63- 22.07.15	60.15	51.33	प्रगतिरत	
104	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण रामपुर रोड से बँधाव	नागौद	उचेहरा	101/ 03.11.14	41.82	4067/80- 22.07.15	41.82	37.37	प्रगतिरत	
105	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण बसहा से कोरदरी	नागौद	उचेहरा	99/ 03.11.14	41.82	4067/81- 22.07.15	41.82	26.65	प्रगतिरत	

106	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण गढौत मेन रोड से करौदी	नागौद	उचेहरा	97/ 03.11.14	22.38	4067/82- 22.07.15	22.38	18.52	प्रगतिरत	
107	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण पटिहट रोड कारीझिर	नागौद	उचेहरा	28/ 04.12.14	54.57	4067/55- 22.07.15	54.57	10.82	प्रगतिरत	
108	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण पिपरियां से रिछी	नागौद	उचेहरा	107/ 03.11.14	48.15	4067/83- 22.07.15	48.15	37.46	प्रगतिरत	
109	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण रिछी से लंहगी	नागौद	उचेहरा	109/ 03.11.14	28.28	4067/84- 22.07.15	28.28	26.23	प्रगतिरत	
110	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण डबरा से लदबद	नागौद	उचेहरा	102/ 03.11.14	23.82	4067/85- 22.07.15	23.82	19.15	प्रगतिरत	
111	सतना	मु.ग्रा. सडक निर्माण कुम्ही से धौसड	नागौद	उचेहरा	111/ 03.11.14	41.10	4067/86- 22.07.15	41.10	11.17	प्रगतिरत	
112	सतना	मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर निर्माण निस्तार तालाब जथादेवदाही	अमरपाटन	रामनगर	4/18.5.18	56.06	7393/30. 5.18	56.06	22.86	प्रगतिरत	वनभूमि जमीन
113	सतना	मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर निर्माण निस्तार तालाब पटना खुर्द	चित्रकूट	मझगवा	2/18.5.18	128.46	7393/ 30.5.18	128.46	0.25	प्रगतिरत	
114	सतना	मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर निर्माण निस्तार तालाब तुशगवा	नागौद	उचेहरा	3/18.5.18	71.67	7393/30. 5.18	71.67	0.25	प्रगतिरत	वनभूमि जमीन
115	सतना	मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर निर्माण निस्तार तालाब बेरहाखुर्द	मैहर	मैहर	5/18.5.18	111.93	7393/30. 5.18	111.93	0.25	प्रगतिरत	
116	सतना	मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर निर्माण निस्तार तालाब इटमानदीतीर	रामपुर बघे.	रामपुर बघेलान	1/18.5.18	97.78	7393/30. 5.18	97.78	0.25	प्रगतिरत	
117	सतना	मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर निर्माण निस्तार तालाब पैकोरी	रैगांव	सोहावल	17/30/08/18	104.46	13945/ 26/09/18	104.46	0.245	प्रगतिरत	
118	सतना	मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर निर्माण निस्तार तालाब कुडवा	मैहर	मैहर	18/30/08/18	101.09	13945/ 26/09/18	101.09	0.245	प्रगतिरत	
119	सतना	मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर निर्माण निस्तार तालाब बरहा	चित्रकूट	मझगवां	19/30/08/18	102.30	13945/ 26/09/18	102.30	0.245	प्रगतिरत	
120	सतना	मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर निर्माण निस्तार तालाब गौहारी	रामपुर बघे.	रामपुर बघे.	20/30/08/18	100.73	13945/ 26/09/18	100.73	0.245	प्रगतिरत	
121	सतना	मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर निर्माण निस्तार तालाब रामपुर पाठा उर्चुवा	नागौद	उचेहरा	21/30/08/18	72.90	13945/ 26/09/18	72.90	0.245	प्रगतिरत	

122	सतना	स्लेब कल्वर्ट निर्माण पछीत मेन रोड से बरहटाखुर्द चैनेज 6400 मी.	चित्रकूट	मझगवां	1734/ 16.02.18	19.64	2472/ 24.02.18	19.64	0.10	प्रगतिरत	
123	सतना	स्लेब कल्वर्ट निर्माण जैतवारा बिरसिंहपुर रोड से गडरी चैनेज 40 मी.	चित्रकूट	मझगवां	858/ 27.05.17	49.18	414/03- 02.06.17	49.18	12.10	नाला बेड स्तर से 1.00 मी. ऊपर	
124	सतना	स्लेब कल्वर्ट निर्माण बिरसिंहपुर पटनाकला से उजैनी चैनेज 1900 मी.	चित्रकूट	मझगवां	1733/ 16.02.18	45.74	414/ 02.06.17	45.74	0.10	नीव स्तर	
125	सतना	स्लेब कल्वर्ट निर्माण विजयपुर से कुदरहा चैनेज 430 मी.	चित्रकूट	मझगवां	1736/ 16.02.18	32.42	2472/ 24.02.18	32.42	0.10	कार्य स्थल विवादित	
126	सतना	स्लेब कल्वर्ट निर्माण विजयपुर से कुदराहा चैनेज 350 मी.	चित्रकूट	मझगवां	1735/ 16.02.18	32.42	2472/ 24.02.18	32.42	0.10	कार्य स्थल विवादित	
127	सतना	स्लेब कल्वर्ट निर्माण हरसेड रोड मौहार चैनेज 3900 मी.	चित्रकूट	मझगवां	1731/ 16.02.18	59.96	2472/ 24.02.18	59.96	0.10	प्रगतिरत	
128	सतना	स्लेब कल्वर्ट निर्माण हरसेड रोड से मौहार मुख्यमंत्री सडक रोड लिंक	चित्रकूट	मझगवां	1732/ 16.02.18	29.56	2472/ 24.02.18	29.56	0.10	प्रगतिरत	
129	सतना	स्लेब कल्वर्ट निर्माण जैतवारा कुलकडियां रोड महापार चैनेज 350 मी.	चित्रकूट	मझगवां	1733/ 16.02.18	46.93	2472/ 24.02.18	46.93	0.10	प्रगतिरत	
130	सतना	स्लेब कल्वर्ट निर्माण जैतवारा बिरसिंहपुर रोड से कुम्हारौला चैनेज 980 मी.	चित्रकूट	मझगवां	859/ 27.05.17	44.02	414/01- 02.06.17	44.02	15.21	नाला बेड स्तर तक	
131	सतना	स्लेब कल्वर्ट निर्माण बेरमा से कुदरा मार्ग चैनेज 2400	मैहर	मैहर	859/ 27.05.17	19.88	414/05- 02.06.17	19.88	0.10	नाला बेड स्तर तक	
132	सतना	इटमा से घुघुआर चैनेज 1150 मी.	रैगांव	सोहावल	867/ 27.05.17	35.85	414/ 02.06.17	35.85	13.12	नाला बेड स्तर से ऊपर	
133	सतना	स्लेब कल्वर्ट निर्माण भरजुना रोड टिकुरी कोठार चैनेज 200 मी.	सतना	सोहावल	869/ 27.05.17	17.48	414/ 02.06.17	17.48	0.10	प्रगतिरत	
134	सतना	स्लेब कल्वर्ट निर्माण प्रधानमंत्री रोड से मझगवां चैनेज 800 मी.	सतना	सोहावल	868/ 27.05.17	25.25	414/12- 02.06.17	25.25	0.10	प्रगतिरत	
135	सतना	स्लेब कल्वर्ट निर्माण खम्हरिया मोहन्ना मार्ग से कोटराहीकला चैनेज 3120	नागौद	उचेहरा	861/ 27.05.17	40.75	414/09- 02.06.17	40.75	12.12	नीव स्तर	
136	सतना	स्लेब कल्वर्ट निर्माण कुलगढी से कोलुहा चैनेज 3350 मी.	नागौद	उचेहरा	862/ 27.05.17	47.45	414/08- 02.06.17	47.45	12.12	छत स्तर	
137	सतना	स्लेब कल्वर्ट निर्माण महाराजपुर से पिपरा चैनेज 40 मी.	नागौद	उचेहरा	865/ 27.05.17	34.08	414/10- 02.06.17	34.08	9.81	छत स्तर	

138	सतना	स्लेब कल्वर्ट निर्माण मुख्य मार्ग से बिहटा हरिजन बस्ती चैनेज 430 मी.	नागौद	उचेहरा	414/04-02.06.17	19.88	414/04-02.06.17	19.88	11.21	छत स्तर	
139	सतना	स्लेब कल्वर्ट निर्माण मतरी से सेमरी कुर्मिहाई चैनेज 600 मी.	नागौद	उचेहरा	1729/16.02.18	58.35	414/07-02.06.17	58.35	0.10	अप्रारंभ	
140	सतना	स्लेब कल्वर्ट निर्माण सखौहा खुर्द से भुरुहरा चैनेज 660 मी., 850 मी.	नागौद	उचेहरा	864/27.05.17	53.64	414/11-02.06.17	53.64	5.81	छत स्तर	
141	सतना	स्लेब कल्वर्ट निर्माण सखौहा खुर्द से गडरी मार्ग चैनेज 1100 मी.	नागौद	उचेहरा	858/27.05.17	26.83	414/06-02.06.17	26.83	6.12	अप्रारंभ	
142	सतना	स्लेब कल्वर्ट निर्माण पिथौराबाद से अतरवेदिया मार्ग चैनेज 3200	नागौद	उचेहरा	1764/21.02.18	19.64	2472/09-24.02.18	19.64	6.71	छत स्तर	
143	सतना	स्लेब कल्वर्ट निर्माण खाम्हा से खाम ताला मार्ग चैनेज 1100 मी.	नागौद	उचेहरा	1765/21.02.18	19.64	2472/11-24.02.18	19.64	7.52	प्रगतिरत	
144	सतना	स्लेब कल्वर्ट निर्माण कुरेही से सुखसेना रोड में चैनेज 2100 मी.	नागौद	उचेहरा	1766/21.02.18	29.56	2472/10-24.02.18	29.56	0.10	प्रगतिरत	
145	सतना	स्लेब कल्वर्ट निर्माण ऐरा सेमरिया मेन रोडसे समोगर उन्मूलन चैनेज 850 मीटर	अमरपाटन	अमरपाटन	1730/16.02.18	41.38	2472/01-24.02.18	41.38	0.10	प्रगतिरत	

कार्यपालन यंत्री
ग्रायासे संभाग सतना (म.प्र.)