

कार्यालय जनपद पंचायत नागौद जिला सतना (म.प्र)

परफार्मेंस ग्रान्ट योजनान्तर्गत कार्यो की जानकारी माह अक्टूबर 2018

क्र	ग्राम पंचायत	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति				प्रशासकीय स्वीकृति		एजेन्सी का प्रदाय राशि	मूल्यांकन राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	यदि कार्य पूर्ण हो तो				सेक्टर क्र०	उपयंत्रो का नाम	रिमार्क	
				क्रमांक/दिनांक	परफारमेस	मनरेगा	राशि	क्रमांक/दिनांक	राशि				पूर्णता प्रमाण पत्र जारी	क्र०	दिनांक	अन्तिम मूल्यांकन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	सिंहपुर	2012-13	हैण्डपम्प खनन एवं स्थापना रहीम बड़गैया के घर के पास वार्ड क्र० 11, ग्राम सिंहपुर	878/27.03.2013			0.50	535/28.03.2013	0.50	0.4000		प्रगतिरत						श्री स्वभिल पाण्डेय	1536 दि.03.12.15	
2	इटना	2012-13	हैण्ड पम्प खनन एवं स्थापना ग्राम घोरहटी, ग्राम पंचायत इटमां	790/22.02.2013			0.50	366/04.03.2013	0.50	0.4000	--	प्रगतिरत	--	--	--	--		श्री योगेन्द्र सिंह परमार	1536 दि.03.12.15	
3	इटना	2012-13	हैण्ड पम्प खनन एवं स्थापना ग्राम घोरहटी, रामरुचि शुक्ला के सामने ग्राम पंचायत इटमां	781/22.02.2013			0.50	366/04.03.2013	0.50	0.4000	--	प्रगतिरत	--	--	--	--		श्री योगेन्द्र सिंह परमार	1536 दि.03.12.15	
4	बचवाई	2012-13	हैण्डपम्प खनन एवं स्थापना लल्ला सिंह के घर के पास ग्राम बचवाई	871/26.03.2013			0.50	535/28.03.2013	0.50	0.4000		प्रगतिरत						श्री योगेन्द्र सिंह परमार	1536 दि.03.12.15	
5	हडहा	2012-13	हैण्ड पम्प खनन एवं स्थापना ग्राम परसवारा, मुन्ना सिंह के घर के सामने ग्राम पंचायत हडहा	787/22.02.2013			0.50	366/04.03.2013	0.50	0.4000	--	प्रगतिरत	--	--	--	--		श्री नरेश कुमार ठाकरे	1536 दि.03.12.15	
6	--	2012-13	02 एच०पी० इलेक्ट्रिक मोटर स्थापना, ग्राम उमरी 02 नग, पवईया 02 नग, सेमरी 01 नग, अमसिल 01 नग, हरदुआ 01 नग	--			--	--	2.51460	2.5146	--	--	--	--	--	--		श्री राजकुमार पाण्डेय		
7	सेमरी	2012-13	हैण्डपम्प खनन एवं स्थापना प्रमोद सिंह के पास ग्राम सेमरी	877/27.03.2013			0.50	535/28.03.2013	0.50	0.4000		प्रगतिरत						श्री राजकुमार पाण्डेय	1536 दि.03.12.15	
8	--	2012-13	ए०सी०, 02 नग	--			--	--	0.69380	0.6938	--	--	--	--	--	--		जनपद		
वर्ष 2012-13 योग -							35.52		6.21	5.6084	0.00000					0.00000				
1	मझगाँवखुर्द	2013-14	घटेह में सार्वजनिक स्थल में सैड निर्माण ग्राम मझगाँवखुर्द	577/07.06.2013			1.03	1042/24.06.2013	1.03	0.7000		प्रगतिरत						श्री नरेश कुमार ठाकरे	1536 दि 03.12.15	
2	इटमां	2013-14	सैड निर्माण राजेश वर्मा के घर के पास ग्राम बघाव	590/07.06.2013	0.50	0.50	0.50	1042/24.06.2013	0.50	0.4000	--	प्रगतिरत	--	--	--	--		श्री नरेश कुमार ठाकरे		
3	इटमां	2013-14	प्रवेश द्वार निर्माण इटोराकला	2460/06.01.2014			1.50	229/03.02.2014	1.50	1.0000	--	प्रगतिरत	--	--	--	--		श्री नरेश कुमार ठाकरे	1536 दि 03.12.15	
4	उमरी	2013-14	तालाब में सैड निर्माण ग्राम उमरी	558/05.06.2013			1.00	1042/24.06.2013	1.00	--	--	अप्रारम्भ	--	--	--	--		श्री राजकुमार पाण्डेय		
5	पवईया	2013-14	यात्री प्रतिस्नालय निर्माण तालाब टोला ग्राम पंचायत पवईया	2461/06.01.2014			0.74	229/03.02.2014	0.74	0.5000	--	प्रगतिरत	--	--	--	--		श्री राजकुमार पाण्डेय	1536 दि 03.12.15	
6	उमरी	2013-14	प्रवेश द्वार निर्माण बडी उमरी ग्राम पंचायत उमरी	601/12.08.2013			1.00	229/03.02.2014	1.00	0.6000	0.70000	प्रगतिरत	--	--	--	--		श्री राजकुमार पाण्डेय	1536 दि 03.12.15	
7	कपुरी	2013-14	सैड निर्माण तालाब के पास से हल्के डीमर के घर के पास कपुरी	560/05.06.2013			1.03	1042/24.06.2013	1.03	0.7403		प्रगतिरत						श्री बी०एल० गुप्ता	1536 दि 03.12.15	
8	कलावल	2013-14	पानी की टंकी निर्माण गर्म जी के घर के पास ग्राम कलावल	563/05.06.2013			0.47	1042/24.06.2013	0.47	0.3000	--	अप्रारम्भ	--	--	--	--		श्री बी०एल० गुप्ता	1536 दि 03.12.15	
9	मझरा	2013-14	कूप की जगत एवं चबूतरा निर्माण ग्राम मझरा	592/08.06.2013			0.40	1042/24.06.2013	0.40	0.2940		प्रगतिरत						श्री बी०एल० गुप्ता	1536 दि 03.12.15	
10	--	2013-14	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर क्रय	--			--	--	1.11248	1.1125	--	--	--	--	--	--		जनपद		
11	--	2013-14	कम्प्यूटर प्लानेट सतना	--			--	--	0.65320	0.6532	--	--	--	--	--	--		जनपद		
12	--	2013-14	जनपद समाकक्ष में फर्नीचर, पंखा, आर० साईज टैबिल	--			--	--	2.45680	2.4568	--	--	--	--	--	--		जनपद		
वर्ष 2013-14 योग -							33.03		11.89	8.7568	0.70000					0.00000				
वर्ष 2017-18																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	रहिकवारा	2017-18	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य ग्राम पंचायत रहिकवारा	2284 / 03.03.17	10.00	0.00	10.00	790 / 16-05-17	10.00	8.00		प्रगतिरत							
2	रहिकवारा	2017-18	सो सी रोड एव नाली निर्माण रामफल कुम्हार के घर से बेटुआ के घर तक ग्राम पंचायत रहिकवारा	113 / 12.05.17	7.00	0.00	7.00	789 / 24-05-17	7.00	6.00		प्रगतिरत							
3	रहिकवारा	2017-18	सामुदायिक भवन सोसायटी भवन के पास ग्राम पंचायत आमा	07 / 11.04.17	7.00	0.00	7.00	815 / 24.05.17	7.00	6.00		प्रगतिरत							
4	खमरेही	2017-18	रोड निर्माण कार्य सन्यासी बाबा के पास ग्राम खमरेही	284 / 15-05-17	3.00	0.00	3.00	1239 / 13-07-17	3.00	1.50		प्रगतिरत							
5	बेलगहना	2017-18	सामुदायिक भवन निर्माण आदिवासी बस्ती ग्राम पंचायत बेलगहना	545 / 12-06-17	4.00	0.00	4.00	1379 / 29-07-17	4.00	2.00		प्रगतिरत							
6	बेलगहना	2017-18	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम पुरवा ग्राम पंचायत बेलगहना	2293 / 03-03-17	1.50	0.00	1.50	1380 / 29-07-17	1.50	0.75		प्रगतिरत							
7	बेलगहना	2017-18	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम पुरवा बजरंगबली मंदिर	2292 / 03-03-17	1.50	0.00	1.50	1381 / 29-07-17	1.50	0.75		प्रगतिरत							
8	बेलगहना	2017-18	सीमेंट कांकीट रोड मय नाली निर्माण वेदनारायण बागरी के घर से रामप्रसाद बागरी के घर तक	734 / 18.08.17	3.00	0.50	3.50	1610 / 23.07.17	3.50	2.50		प्रगतिरत							
9	कतकौनकला	2017-18	पीसीसी रोड मय नाली निर्माण रामू सिंह के घर से सिंहपुर रोड की ओर ग्राम पंचायत कतकौनकला	771 / 18.08.17	5.66	1.34	7.00	1669 / 01.09.17	7.00	2.25		प्रगतिरत							
10	बाउन्डी वाल	2017-18	बाउन्डी वाल निर्माण कार्य	783 / 18.08.17	3.00	0.00	3.00	1767 / 11.9.17	3.00	1.20		प्रगतिरत							
11	चोरहाई	2017-18	पीसीसी रोड निर्माण राजमन तिवारी के घर से नथूलाल के घर तक ग्राम चोरहाई	2372/09.03.2017	4.08	0.92	5.00	1732/02 08.09.2017	5.00	1.60		प्रगतिरत							
12	चौरहाई	2017-18	पीसीसी रोड निर्माण परमेश्वरदीन के घर से वैरागी बाबा तक वार्ड क्र० 14 ग्राम मझगवौं ग्राम पंचायत उमरिहा	2367/09.03.2017	3.34	0.66	4.00	1732/02 08.09.2017	4.00	1.60		प्रगतिरत							
13	रेरुआकला	2017-18	सामुदायिक भवन निर्माण हनुमानजी मन्दिर के पास ग्राम पंचायत रेरुआकला	2346/09.03.2017	1.60	0.40	2.00	1732/02 08.09.2017	2.00	0.80		प्रगतिरत							
14	मैहाई	2017-18	सामुदायिक भवन निर्माण वार्ड क्र० 01 ग्राम पंचायत मैहाई	895/04.07.2017	1.20	0.30	1.50	1732/02 08.09.2017	1.50	0.60		प्रगतिरत							
15	चुनहा	2017-18	पीसीसी रोड निर्माण पलटू कुशवाहा के घर से जगतदेव के घर तक ग्राम चुनहा	884/16.08.2017	5.70	1.20	6.90	1843/20.09.2017	6.90	2.30		प्रगतिरत							
16	डाम्हा	2017-18	सार्वजनिक परिसर में रोड एव चबुतरा निर्माण कार्य कोलाड ग्राम पंचायत डाम्हा	886/04.09.2017	4.00	0.00	4.00	1873/23.09.2017	4.00	1.60		प्रगतिरत							
17	शिवराजपुर	2017-18	सामुदायिक भवन निर्माण दहलानधाम ग्राम पंचायत शिवराजपुर	2361/09.03.2017	1.60	0.40	2.00	1732/2 08.09.2017	2.00	1.20		प्रगतिरत							
18	कोनी	2017-18	सामुदायिक भवन निर्माण वार्ड क्र० 01 मणिराज सिंह के घर के पास ग्राम पंचायत कोनी	2357/09.03.2017	2.40	0.60	3.00	1732/2 08.09.2017	3.00	1.20		प्रगतिरत							
19	दुरेहा	2017-18	सामुदायिक भवन निर्माण वार्ड क्र० 05 ग्राम पंचायत दुरेहा	2370/09.03.2017	1.60	0.40	2.00	1732/2 08.09.2017	2.00	0.80		प्रगतिरत							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20	कुल	2017-18	पीसीसी रोड निर्माण सुरेश तिवारी के घर से सीताराम के घर तक ग्राम पंचायत दुरेहा	2366/09.03.2017	2.50	0.50	3.00	1732/2 08.09.2017	3.00	1.20		प्रगतिरत							
21	कुल	2017-18	पीसीसी रोड एवं दोनों तरफ नाली निर्माण अर्जुन होमार के घर से बरहा घाट तक ग्राम पंचायत बसुघा	282/15.07.2017	2.92	0.58	3.50	1732/2 08.09.2017	3.50	1.20		प्रगतिरत							
22	कुल	2017-18	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम मगड़ा वार्ड क्र0 05 ग्राम पंचायत पांसी	2352/09.03.2017	2.80	0.70	3.50	1732/2 08.09.2017	3.50	1.50		प्रगतिरत							
वर्ष 2017-18 योग -							87.90		87.90	46.55									
वर्ष 2018-19																			
1	कुल	2018-19	पीसीसी रोड जयराम सिंह के घर से देवीजी मन्दिर तक कचनार, ग्राम पंचायत कचनार	215/27.07.2018	4.00	0.84	4.84	1474/24.08.2018	4.84	2.40000		प्रगतिरत							
2	कुल	2018-19	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम पंचायत शिवराजपुर	1024/07.10.2017	4.00	0.00	4.00	956/09.10.2017	4.00	2.40000		प्रगतिरत							
वर्ष 2018-19 योग -							8.84		8.84	4.80									
महायोग -							156.45		106.00	60.92	0.70					0.00000			

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत नागौद, जिला सतना (म0प्र0)